

PROTOCOLO Nº:122 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG: PRUEBA-1 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 2100ER001 - SALA ELECTRICA CHANCADO

ESTADO: Terminada sin validar

01. ENCABEZADO

1. Fecha: 14/02/2024

2. Técnico ejecutor : MA

3. N OT: 4258 4. Lider o Jefe de Operaciones:

de medición:

Daniel Donoso

5. Marca y modelo equipo Philips - 5

02. PAUTA VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE BATERÍAS					
MARCA	MODELO	CAPACIDAD V	CAPACIDAD Ah	IMPEDANCIA Dsh	
Marathon	M12v90F	12 V	86 Ah	5.1 Ω	

DETALLE DE BATERÍAS					
BATERIA	MEDICIÓN	DESVIACIÓN	ESTADO		
Batería N 01	32 Ω	527 %	FAIL		
Batería N 02	19 Ω	273 %	FAIL		
Batería N 03	58 Ω	1037 %	FAIL		
Batería N 04	4 Ω	22 %	GOOD		

03. REQUERIMIENTO DE COMPRA O RESERVA

Detalle: Así no mas

04. ESTADO

1. Estado: Sistema operativo 3. Se realiza cambio de batería:

2. Observaciones EST: Sin comentarios

4. Cantidad de baterías

cambiadas :